

2015 ZADANIE INWESTYCYJNE NR6: REMONT NAWIERZCHNI NA SKARPIE POŁUDNIOWEJ

24.46

- TREŚĆ ZADANIA:
- 1) ZERWANIE ZDEGRADOWANEJ WARSTWY ASFALTU - 3cm
 - 2) ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH 35x35cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ - 7cm
 - 3) ROZEBRANIE PODBUDOWY GRUNTOWO-PIASKOWEJ WYPROFILOWANIE SPADKÓW DLA OPPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH DO ISTNIEJĄCEJ STUJENKI KANALIZACJI DE SZCZOWEJ - 10cm
 - 4) UKŁADANIE NOWEJ NAWIERZCHNI Z PŁYT GRANITOWYCH SZARYCH (POWTÓRZENIE RYSUNKU UKŁADANIA PŁYT GRANITOWYCH NA SPOCZNIKACH SCHODÓW DO TRASY W-7) - 5cm

KIEROWNIK DZIAŁU BUDOWLANEGO
Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
M. Wit
mgr inż. Tamaru Czekatowicz
upr. bud. nr MAZ10127/PWOK106

PŁYTA 50cmx70cm z granitu szarego
"STRZEGOM" "PROMIENIOWANA"

24.22 [160m² płyt granitowych "STRZEGOM" promieniowanych o gr. 5cm, form. 70x50cm]

160m²

21.39

KW201503CZ

Acceptuję do realizacji

GŁÓWNY INŻYNIER
Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum

Stawomir Kwiatkowski
inż. Stawomir Kwiatkowski

7.VI.2015

21.51

23.87

